

## スチームトラップ チェックリスト 記入例

工場名	部署名	担当者名	日 時
概要			
①	ボイラー種類/数	2.5t×2台(ミウラ 小型貫流)	
②	ボイラー圧力	0.7Mpa	
③	使用燃料/燃料単価	都市ガス/不明	
④	蒸気単価	7円/m <sup>3</sup>	
⑤	稼働状況 時間/日数	16時間/日、230日/年	
⑥	トラップ総数	約50個	
トラップ回り			
	設置場所等	A棟屋外No. 26	B棟屋外No.43
⑦	プロセス装置	第1管末 下段	第2管末 下段
⑧	トラップ蒸気負荷時間	16h/day	16h/day
⑨	トラップメーカー/型番	spirax TD15A(ディスク)	spirax TD20A(ディスク)
⑩	排出能力	500 k g /h	500 k g /h
⑪	トラップ呼び径	15 A	20 A
⑫	一次側蒸気圧力	0.5Mpa	0.5Mpa
⑬	飽和蒸気温度(本管温度)	150℃	150℃
⑭	1次側温度	150℃	148℃
⑮	2次側温度	93℃	103℃
⑯	2次側状況	大気開放	大気開放
⑰	ブロー周期	15sec/1回	15sec/1回
⑱	高さ/横幅/奥行	写真参照	写真参照
⑲	バルブの開閉確認	問題無し	閉まらず
⑳	バイパス有無	有 <input checked="" type="radio"/> 無	有 <input type="radio"/> 無
㉑	水場の確認	近場にある	近場にある

備 考 <できるだけ該当スチームトラップの写真を添付してください>

・バルブ効かず、稼働停止日にバルブ交換

---



---



---



---



---



---

